

Акт
проверки эффективности расходования средств бюджета, направленных
на проведение ремонтно-строительных работ МБОУ Покровская СОШ
«НОК».

02.09.2016.

с. Покровское

Нами, инспектором Контрольно-счетной палаты Неклиновского района Лепчинским А.С. и инспектором Контрольно-счетной палаты Неклиновского района Филипповым А.В. проведена проверка эффективности расходования средств бюджета, направленных на проведение ремонтно-строительных работ МБОУ Покровская СОШ «НОК».

Основания для проведения проверки:

- Положение «О Контрольно-счетной палате Неклиновского района», принятое решением Собрания депутатов Неклиновского района от 17 апреля 2015 года № 29;
- п.п. 1.19 плана работы Контрольно-счетной палаты Неклиновского района на 2016 год, утвержденного приказом председателя Контрольно-счетной палаты Неклиновского района от 30.12.2015 № 45;
- распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты Неклиновского района от 17.08.2016 № 19;
- удостоверение на право проведения проверки от 17.08.2016 № 19;
- уведомление от 17.08.2016 № 88.

Цель проверки: соблюдение действующего законодательства, в части целевого и эффективного расходования средств бюджета, направленных на проведение ремонтно-строительных работ МБОУ Покровская СОШ «НОК».

Перечень проверяемых объектов: муниципальное бюджетное образовательное учреждение Покровская средняя общеобразовательная школа «Неклиновский образовательный комплекс».

Сроки проведения проверки: с 22 августа по 2 сентября 2016 года.

Краткая информация о проверяемом объекте:

Полное наименование - муниципальное бюджетное образовательное учреждение Покровская средняя общеобразовательная школа «Неклиновский образовательный комплекс».

Краткое наименование - МБОУ Покровская СОШ «НОК».

Организационно-правовая форма - учреждение.

МБОУ Покровская СОШ «НОК» в проверяемом периоде осуществляло свою деятельность на основании устава, утвержденного приказом начальника

Управления образования Администрации Неклиновского района от 19 ноября 2015 года № 798.

Учредителем МБОУ Покровская СОШ «НОК» и собственником его имущества является муниципальное образование «Неклиновский район».

Функции и полномочия учредителя МБОУ Покровская СОШ «НОК» осуществляет Управление образования Администрации Неклиновского района в порядке, установленном муниципальным актом Администрации Неклиновского района.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение является светской некоммерческой организацией, созданной для обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования.

В своей деятельности МБОУ Покровская СОШ «НОК» руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и правовыми актами Ростовской области, нормативными актами органов местного самоуправления, решениями органов управления образованием, Уставом.

МБОУ Покровская СОШ «НОК» состоит на учете в межрайонной инспекции ФНС России № 1 по Ростовской области, ИНН 6123009082, КПП 612301001.

Место нахождения учреждения: индекс 346830, Российская Федерация, Ростовская область, Неклиновский район, с. Покровское, переулок Чкаловский, 1-А. Тел. 8(863-47) 2-13-86.

Для осуществления финансовой деятельности в УФК по Ростовской области открыт лицевой счет № 20586У48100 в отделении Ростов-на-Дону, для зачисления и расходования бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности - расчетный счет № 40701810160151000025, БИК 046015001.

Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность в проверяемом периоде является директор МБОУ Покровская СОШ «НОК» – Тимошенко Е.А., главный бухгалтер МБОУ Покровская СОШ «НОК» – Шевченко К.Г.

Проверкой установлено следующее:

На проверку представлено 8 договоров строительного подряда:

- договор от 06.07.2015 № 35 с приложением № 1 (локальная смета) на ремонт пола в коридоре первого этажа МБОУ Покровская СОШ «НОК» на

сумму 65 531,76 рублей, заключенный с ИП Забежайло Е.А., в соответствии с п.4 ч.1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- договор от 07.08.2015 № 64 с приложением № 1 (локальная смета) на ремонт кровли здания МБОУ Покровская СОШ «НОК» на сумму 145 500,0 рублей, заключенный с ИП Забежайло Е.А., в соответствии с п.4 ч.1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- договор от 14.08.2015 № 25/56 с приложением № 1 (локальная смета) на выполнение ремонтно-строительных работ в рамках реализации государственной программы доступная среда в МБОУ Покровская СОШ «НОК» на сумму 161 324,5 рублей, заключенный с ООО «ТаганРемСтройККИТ», в соответствии с п.4 ч.1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- договор от 20.10.2015 № 72 с приложением № 1 (локальная смета) на выполнение ремонта кровли здания МБОУ Покровская СОШ, на сумму 150 219,27 рублей, заключенный с ООО «ТаганРемСтройККИТ», в соответствии с п.5 ч.1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- договор от 08.12.2015 № 84 с приложением № 1 (локальная смета) на замену оконных блоков в здании МБОУ Покровская СОШ, на сумму 98 700,0 рублей, заключенный с ООО «ТаганРемСтройККИТ», в соответствии с п.4 ч.1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- договор от 14.12.2015 № 85 с приложением № 1 (локальная смета) на ремонт системы отопления МБОУ Покровская СОШ, на сумму 327 397,22 рублей, заключенный с ООО «ТаганРемСтройККИТ», в соответствии с п.4 ч.1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- договор от 05.07.2016 № 50 с приложением № 1 (локальная смета) на ремонт кровли здания гаражей МБОУ Покровская СОШ, на сумму 54 617,0 рублей, заключенный с ООО «ТаганРемСтройККИТ», в соответствии с п.4 ч.1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- договор от 11.07.2016 № 52 с приложением № 1 (локальная смета) на ремонт кровли МБОУ Покровская СОШ, на сумму 355 869,0 рублей, заключенный с ООО «ТаганРемСтройККИТ», в соответствии с п.4 ч.1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Проверка правильности применения коэффициентов, индексов и расценок при определении сметной стоимости.

Индексы перехода в текущие цены определены в соответствии с письмами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области.

Накладные расходы приняты по видам работ в соответствии с МДС 81-33.2004.

Сметная прибыль принята по видам работ в соответствии с МДС 81-25.2004.

Сметная документация на выполнение мероприятий по созданию доступности инвалидам и другим маломобильным группам населения в рамках реализации государственной программы «Доступная среда» в здании МБОУ Покровская СОШ «НОК», прошла проверку достоверности определения сметной стоимости и получила положительное заключение от 15.07.2015 № Р61-4-6-1-0388-15, выданное филиалом ФАУ ФЦЦС по Ростовской области.

Проверка соответствия фактически выполненных работ, принятым и оплаченным, на основании проведения выборочных контрольных обмеров (Акт выборочных контрольных обмеров № 1).

Комиссией, созданной на основании приказа директора МБОУ Покровская СОШ «НОК» от 25.08.2016 № 161 «О создании комиссии», были проведены выборочные контрольные обмеры объёмов работ, отраженных в актах формы КС-2 на предмет соответствия условиям договоров.

Обмеры производились в присутствии инспектора Контрольно-счетной палаты Неклиновского района Лепчинского А.С., удостоверение от 17.03.2016 № 33157.

Все указанные в актах формы КС-2 работы были приняты заказчиком, о чём свидетельствуют соответствующие подписи должностного лица - директора МБОУ Покровская СОШ «НОК», Тимошенко Е.А., в актах

приёмки выполненных работ формы КС-2, а также справках об их стоимости формы КС-3.

Обмеры производились по отдельным видам работ, указанным в актах приемки выполненных работ (ф. КС-2).

В результате проведения выборочных контрольных обмеров, сумма завышения объемов выполненных работ составила 42 424,0 рублей.

Данный факт, являются нарушением п.п. 1.1. контракта от 07.08.2015 № 64, а также п. 1 ст. 743 ГК РФ «Техническая документация и смета», в соответствии с которой, подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ.

Следует отметить, что представители подрядчиков на проведении контрольных выборочных обмеров отсутствовали.

Проверка соблюдения сроков исполнения обязательств.

По условиям всех представленных договоров, в соответствии с п. 4.1., подрядчик обязуется выполнить работы, предусмотренные п. 1.1., в течение 15 дней с момента подписания договора. Моментом окончания работ, согласно п. 4.1., считается дата подписания комиссией актов о приемке законченных работ.

Пунктом 3.1. договоров определен порядок расчетов, а именно расчет с подрядчиком за выполненные работы осуществляется заказчиком на основании справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3), составленных в соответствии с актами выполненных работ (форма КС-2), подписанными заказчиком и подрядчиком после выполнения работ до 31.12.2015 года.

Таблица № 1.

№ п.п.	№ договора, дата заключения.	№ акта приемки (КС-2), дата приемки работ.	№ платежного поручения, дата оплаты работ
1	Договору от 06.07.2015 № 35	акт от 31.07.2015 № 1	п.п. № 728913 от 12.08.2015.
2	Договор от 07.08.2015 № 64	акт от 25.08.2015 № 1	п.п. № 516001 от 11.09.2015.
3	Договор от 14.08.2015 № 25/56	акт от 28.08.2015 № 1	- п.п. № 466670 от 25.11.2015; - п.п. № 40705 от 11.12.2015; - п.п. № 47272 от 11.12.2015.
4	Договор от 20.10.2015 № 72	акт от 22.10.2015 № 1	п.п. № 64751 от 09.11.2015.
5	Договор от 08.12.2015 № 84	акт от 09.12.2015 № 1	п.п. № 225810 от 17.12.2015.
6	Договор от 14.12.2015 № 85	акт от 16.12.2015 № 1	п.п. № 482323 от 24.12.2015.
7	Договор от 05.07.2016 № 50	акт от 20.07.2016 № 1	п.п. № 739323 от 22.08.2016.

8	Договор от 11.07.2016 № 52	акт от 20.07.2016 № 1	п.п. № 642590 от 17.08.2016.
---	----------------------------	-----------------------	------------------------------

Из приведенной выше таблицы видно, что подрядчиком нарушены сроки исполнения обязательств по договорам от 06.07.2015 № 35 на 10 дней и от 07.08.2015 № 64 на 3 дня. Сумма неустойки, полученная расчетным путем, в соответствии с п. 7.1 представленных договоров составила:

- договор от 06.07.2015 № 35 – 251,0 рублей;
- договор от 07.08.2015 № 64 – 160,0 рублей.

МБОУ Покровской СОШ «НОК» в нарушение ч.6 ст.34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", подрядчику не предъявлены требования об уплате неустойки.

Объем проверенных средств составил 1 359 тыс. рублей.

Предложения по результатам проведенной проверки:

- директору МБОУ Покровская СОШ «НОК» провести претензионно-исковую работу, с целью взыскания средств необоснованно выплаченных ИП Забежайло Е.А.

С актом ознакомлены:

Инспектор КСП
Неклиновского района



А.В. Филиппов


Инспектор КСП
Неклиновского района



А.С. Лепчинский

Один экземпляр акта получен _____

Директор
МБОУ Покровская СОШ «НОК»



Тимошенко

Главный бухгалтер
МБОУ Покровская СОШ «НОК»



К.Г. Шевченко

_____ 2 сентября 2016 года.